

Rīgā 2018. gada \_\_\_\_ . novembrī

2. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2018/509  
2018. gada 27. jūnija līgumam Nr. LB-07/2018/292

Par būvdarbiem Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā  
(iepirkums LB/2018/47)

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Tehniskās pārvaldes vadītāja Reiņa Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 54. punktu un 2018. gada 27. jūnija līguma Nr. LB-07/2018/292 "Par būvdarbiem Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā" (tālāk tekstā – līgums) 16.1.2. punktu, no vienas puses, un SIA "INO" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja Norberta Sauša personā, kas rīkojas saskaņā ar IZPILDĪTĀJA statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktu un līguma 4.9. punktu noslēdz šādu papildu vienošanos pie līguma (tālāk tekstā – vienošanās).

1. Ņemot vērā to, ka līguma izpildes laikā ir konstatēta nepieciešamība gan samazināt līgumā sākotnēji paredzēto pasākumu izpildes apjomu, gan veikt līgumā sākotnēji neparedzētus darbus, PUSES vienojas veikt šādus līguma grozījumus:

1.1. samazināt līgumā 1. pielikuma 4.8. punktā "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – 2. stāva gaitēņa atjaunošana "Vispārīgie būvdarbi" (Lokālā tāmē Nr. 2-1)" un 4.12. punktā "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – 221., 222., 223., 224. telpas atjaunošana "Vispārīgie būvdarbi" (Lokālā tāmē Nr. 3-1)" paredzēto pasākumu apjomu atbilstoši šīs vienošanās 1. pielikumam;

1.2. veikt papildu pasākumus saskaņā ar papildu pasākumu izmaksu aprēķina tabulu-tāmi (vienošanās 2. pielikums);

1.3. izteikt līguma 1. pielikuma 4.2. punktu "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Kopsavilkuma aprēķins Nr. 2 "Būvdarbu 2. posms"" jaunā redakcijā (vienošanās 3. pielikums);

1.4. izteikt līguma 1. pielikuma 4. punktu "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Koptāme "Būvdarbi Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā"" jaunā redakcijā (vienošanās 4. pielikums).

2. PASŪTĪTĀJS informatīvā nolūkā atbilstoši šīs vienošanās 1. punktam sagatavo aktuālo konsolidēto līguma 1. pielikuma tāmes "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME" redakciju elektroniskā formātā un nosūta to IZPILDĪTĀJAM 3 (triju) darbadienu laikā pēc šīs vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas. Gadījumā, ja konstatējama pretruna starp šīs vienošanās 1. punktu un šajā vienošanās punktā minēto aktuālo konsolidēto līguma 1. pielikuma tāmes "BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME" redakciju, noteicošais ir šīs vienošanās 1. punkts.

3. Pārējie līguma noteikumi paliek spēkā nemainīti.

4. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.

5. Vienošanās uzrakstīta uz 5 (piecām) lapām, t.sk. tās 1. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 3. pielikums uz 1 (vienas) lapas un 4. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA.

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

(Personiskais paraksts)

(Personiskais paraksts)

2018. gada \_\_\_\_ . novembrī

2018. gada \_\_\_\_ . novembrī

1. pielikums  
pie 2018. gada \_\_\_ . novembra  
2. papildu vienošanās Nr. LB-07/2018/509

Līgumā nolīgto pasākumu apjomu samazinājuma izmaksu aprēķina tabula-tāme

Nr. p.k.	Atsauce uz līguma 1. pielikuma tāmi	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Kopā	Darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Summa (EUR)
1		<b>2. stāva gaitēņa apdares atjaunošana</b> (gaitēņa garums 42m, platums no 1.2m līdz 1.6m)													
2		<b>Vispārējie būvdarbi</b>													
3	Lokālā tāme Nr. 2-1, 27. punkts	Sienu (virs iekārtiem griestiem) divas reizes krāsošana ar ūdensbāzes krāsu.	m <sup>2</sup>	20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	Lokālā tāme Nr. 2-1, 53. punkts	Atsevišķu bojātu koka profilētu durvju apmaļu kopiju izgatavošana un nomaiņa.	m	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5		<b>221., 222., 223., 224. telpas atjaunošana</b>													
6		<b>Vispārējie būvdarbi</b>													
7	Lokālā tāme Nr. 3-1, 7. punkts	Dēļu klāja zem parketa demontāža.	m <sup>2</sup>	96	..	..	..	-	..	..	..	..	-	..	..
8	Lokālā tāme Nr. 3-1, 8. punkts	Parketa pamatnes – saplākšņa lokšņu divās kārtās, biezums 30mm (18mm un 12 mm), montāža uz koka lāgām, paredzot telpu un gaitēņa grīdas izlīmeņošanu.	m <sup>2</sup>	96	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
9	Lokālā tāme Nr. 3-1, 12. punkts	Gluda profila ar noapaļotu malu koka lakotas grīdlīstes (h=8cm) montāža (grīdlīstes profilu iepriekš saskaņot ar PASŪTĪTĀJU).	m	50	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)</b>											..	..	..	..	<b>3,894.72</b>

2. pielikums  
pie 2018. gada \_\_. novembra  
2. papildu vienošanās Nr. LB-07/2018/509

Papildu pasākumu izmaksu aprēķina tabula-tāme

Lokālā tāme Nr. 9

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Kopā	Darbietlība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Summa (EUR)
1	Logu palodžu krāsošana divas reizes, paredzot vecās apdares noņemšanu (telpās 221., 222., 223., 224.).	gb	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	Bīdāmo rūdītā stikla durvju demontāža.	gb	1	..	..	..	-	..	..	..	..	-	..	..
3	Bīdāmo rūdītā stikla durvju atpakaļ montāža.	gb	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	Koka pamatnes ierīkošana pēc durvju sliekšņa (gaitenī uz K-4) izkalšanas.	kpl	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	Lāgu izbūve gaitenī ar kokmateriālu 45x100mm.	m <sup>2</sup>	11.74	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	Gružu izvākšana un utilizācija pirms jaunu lāgu izbūves gaitenī.	m <sup>3</sup>	0.6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7	Parketa pamatnes – saplākšņa lokšņu (15mm), montāža uz koka klāja, paredzot palīgmateriālus (dažāda biezuma saplākšni) telpu un gaiteņa grīdas izlīmeņošanu.	m <sup>2</sup>	96	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8	Gluda profila ar noapaļotu malu koka lakotas masīvā ozolkoka grīdlistes H=9cm izgatavošana un montāža.	m	50	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)</b>										..	..	..	..	<b>3,894.72</b>

3. pielikums  
 pie 2018. gada \_\_\_\_ novembra  
 2. papildu vienošanās Nr. LB-07/2018/509

"4.2. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Kopsavilkuma aprēķins Nr. 2 "Būvdarbu 2. posms"

N. p. k.	Tāmes Nr.	Tāmes nosaukums	Tāmes izmaksas EUR	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga EUR	Būvizstrādājumi EUR	Mehānismi EUR	
2		<b>2. POSMS</b>					
2.1.	<b>Nr. 2</b>	<b>2. stāva gaitēņa atjaunošana</b>					
2.1.1.	Nr. 2-1	Vispārīgie būvdarbi	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
2.1.2.	Nr. 2-2	Ventilācijas un aukstumapgādes sistēmas remonts	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
2.1.3.	Nr. 2-3	Elektromontāža	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
2.1.4.	Nr. 2-4	Vājstrāvu sistēmas	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
2.2.	<b>Nr. 3</b>	<b>221., 222., 223., 224. telpas atjaunošana</b>					
2.2.1.	Nr. 3-1	Vispārīgie būvdarbi	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
2.2.2.	Nr. 3-2	Siltumapgāde	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
2.2.3.	Nr. 3-3	Ventilācijas un aukstumapgādes sistēmas pārbūve	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
2.2.4.	Nr. 3-4	Elektromontāža	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
2.2.5.	Nr. 3-5	Vājstrāvu sistēmas	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
2.3.	<b>Nr. 4</b>	<b>233. telpas parketa grīdas atjaunošana</b>					
2.3.1.	Nr. 4-1	Vispārīgie būvdarbi	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
2.4.	Nr. 8	Papildu pasākumi (saskaņā ar 1. papildu vienošanos)	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
2.5.	Nr. 9	Papildu pasākumi (saskaņā ar 2. papildu vienošanos)	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
<b>Kopā</b>			[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
		Virszdevumi	[..]%	[..]			
		<i>t.sk. darba aizsardzība</i>	[..]%	[..]			
		Peļņa	[..]%	[..]			
<b>Pavisam kopā 2. posms</b>			[..]				

"

4. pielikums  
pie 2018. gada \_\_\_\_ . novembra  
2. papildu vienošanās Nr. LB-07/2018/509

"4. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Koptāme "Būvdarbi Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A Rīgā"

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (EUR)
1.	Būvdarbu 1. posms	[..]
2.	Būvdarbu 2. posms	[..]
3.	Būvdarbu 3. posms	[..]
	<b>Pavisam kopā (līgumcena)</b>	<b>165,477.55</b>

"